

**Протокол відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми
Трипільської ТЕС на 2018 рік**

« 20 » _____ 2017 року

м. Українка

Місце проведення відкритих обговорень: м. Українка, проспект Дніпровський, 15 (Палац культури «Енергетик»).

Дата та час проведення відкритих обговорень: 20 жовтня 2017 року, початок – 14:00 год.

Присутні:

Начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ та комунальної
власності виконавчого комітету
Української міської ради

Говдь О.М.

Представники Трипільської ТЕС:

Головний інженер
Заступник начальника ЦТК та ГС
Заступник начальника ВКБ та Р

Колесніков С.І.

Саченко В.А.

Півень С.Ф.

Порядок денний:

Обговорення проекту Інвестиційної програми Трипільської ТЕС на 2018 рік.

1. Слухали: заступника начальника ВКБ та Р Півня С.Ф.:

1.1. Про затвердження порядку денного:

Пропозиції до зміни порядку денного не надходило.

1.2. Про те, що подальша експлуатація ділянок, які потребують термінового ремонту місцевої (розподільчої) теплової мережі може привести до значного збільшення аварійних ситуацій, а також крім припинення теплозабезпечення споживачів, до фінансових втрат внаслідок втрати теплоносія.

З метою зниження втрат в теплових мережах Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» розроблена інвестиційна програма на 2018 рік.

Трипільська ТЕС планує виконати роботи на наступних ділянках теплових мереж, які потребують термінової заміни:

- ділянка теплової мережі від ТК86в до ТК86а (в двотрубному вимірі 115х2 м.п. Ø108) на прокладання нових сучасних попередньо теплоізольованих трубопроводів загальною довжиною 200 м.п. Ø108 (в двотрубному вимірі 2х115 м.п. Ø108) виконані підземним канальним прокладанням;
- ділянка теплової мережі від ТК176 до ТК227 (в двотрубному вимірі 2х90 м.п. Ø89) на прокладання нових сучасних попередньо теплоізольованих трубопроводів загальною довжиною 180 м.п. Ø89 (в двотрубному вимірі 2х90 м.п. Ø89) підземним канальним прокладанням;
- ділянка теплової мережі ТК222 (в двотрубному вимірі 2х20 м.п. Ø76) на прокладання нових сучасних попередньо теплоізольованих трубопроводів загальною довжиною 40 м.п. Ø76 (в двотрубному вимірі 2х20 м.п. Ø76) підземним канальним прокладанням;
- ділянка теплової мережі ТК3а (в двотрубному вимірі 2х30 м.п. Ø89) на прокладання нових сучасних попередньо теплоізольованих трубопроводів загальною довжиною 60 м.п. Ø89 (в двотрубному вимірі 2х30 м.п. Ø89) підземним канальним прокладанням;
- ділянка теплової мережі ТК141 (від Енергетиків, 6 до пішохідної доріжки) (в двотрубному вимірі 2х85 м.п. Ø89) на прокладання нових сучасних попередньо теплоізольованих трубопроводів загальною довжиною 170 м.п. Ø89 (в двотрубному вимірі 2х85 м.п. Ø89) підземним канальним прокладанням.

Джерелом фінансування інвестиційної програми являються амортизаційні відрахування.

Загальна сума коштів на виконання робіт складає 595,68 тис. грн. без ПДВ.

2. Заступника начальника ЦТК та ГС Саченка В.А.:

Трипільська ТЕС використовує теплові мережі вже тривалий час, понад 40 років. За цей час, від природного впливу відбувається фізичний знос та корозія окремих ділянок тепломережі, які підлягають ремонту та модернізації для подальшої експлуатації.

Теплові мережі, які транспортують теплову енергію від Трипільської ТЕС до споживачів м. Українка складаються з двох частин:

1. Магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) мережі загальною довжиною в двотрубному вимірі 6,138 км;

2. Місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність обладнання і трубопроводів, що забезпечує транспортування теплоносія від теплового пункту до теплового вводу споживача по внутрішньоквартальним мережам двотрубної системи теплопостачання загальною довжиною 18,17 км.

Під час експлуатації теплових мереж, відбуваються пошкодження та природні зношення деяких ділянок, які своєчасно виявляються під час планових оглядів, ремонтів, гідравлічних випробувань та на протязі опалювального сезону.

Всі пошкодження усуваються персоналом Трипільської ТЕС, а саме: фахівцями цеху теплових комунікацій та гідроспоруд (ЦТК та ГС) та фахівцями відділу житлово-комунальних послуг (ВЖКП).

3. Головного інженера Колеснікова С.І.:

3.1. Протягом 14-ти днів публічного обговорення проекту Інвестиційної програми 2018 року на вказану, на офіційному сайті ПАТ «Центрэнерго», електронну та поштову адресу пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Підтримати проект Інвестиційної програми Трипільської ТЕС на 2018 рік;
2. Довести зміст рішень Протоколу відкритих обговорень проекту Інвестиційної програми Трипільської ТЕС на 2018 рік до НКРЕКП та оприлюднити результати на офіційному веб-сайті ПАТ «Центрэнерго».

Директор Трипільської ТЕС

П.П. Кравець

Перший заступник
міського голови м. Українка

В.П. Луценко

Протокол від:
Півень С.Ф.